



12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

TEMA	Forprosjektet Biogass i Vestfold. Referat 7 fra Styringsgruppa	
	12.04.2010 Vesar på Kjelle	Til stede
Thorvald Hillestad (leder)	Re kommune	x
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune	x
Bente Bjerke	Tjøme kommune	x
Per-Eivind Johansen	Vestfold fylkeskommune	
Petter Berg	Tønsberg kommune	x
Arve Semb Christophersen	Larvik kommune	x
Olav Grande	Vesar	x
Hans Edvard Torp	Vestfold Bondelag	x
Jon Østgård	Vestfold energiforum	x
Knut Kr. Osnes	Prosjektleder	x

Med forbehold om styringsgruppas godkjenning
Referent Knut Kr. Osnes

Sak nr	Tema	Oppfølging
16-10	Referat fra styringsgruppas møte 01.03.2010	
	Innkalling og referat tatt til etterretning og godkjent	
17-10	Forprosjekt – Masterplan; Oppdatering	
	<p>Oppdatert masterplan for prosjektet ble tatt til etterretning. Endringene for forrige versjon er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beregning av egeninnsats basert på justert timepris på kr. 800/ time for arbeid utført av styringsgruppens medlemmer og for kommunalt ansatte som bidrar som ressurspersoner i prosjektet. • Beregnet verdi på Styregruppens arbeidsmøter er inkludert og beregnet til totalt 550 knok. Dette er basert på møtefrekvens hver 6. Uke samt nødvendig forberedelse og etterarbeid. • Justering av kostnadsramme for Arbeidspakke 4 (WP 4 Gassanvendelser) fra 700 knok til 490 knok er gjort i dialog med administrativt ansvarlig med bakgrunn i synergi ved samarbeid og utveksling av data med tilsvarende studie for Grenlandsregionen. • Øvrige punkter står uforandret og som behandlet i møte 6. 	Osnes
18-10	Lokalisering av anlegg – Status og progresjon	
	I forhåndskonferanser med henholdsvis Fylkesmannen og Tønsberg kommune vedr lokalisering av anlegget, har det avstedkommet behov for å iverksette reguleringsmessig	Osnes med støtte fra Østgård

gjennomgang av Rygg/ Taranrød -området. Fylkesmannen har anbefalt at planlagt ny virksomhet sees i sammenheng med øvrig virksomhet i området og foreslår Tønsberg kommune å iverksette arbeid med ny reguleringsplan for området der ny virksomhet er inkludert.

Dette er avstedkommet av biogassprosjektets behov for raskt å kunne fastlegge lokalisering av anlegget.

Reguleringsprosessen vil være tids-, ressurs- og kostnadskrevende og utgjøre en sannsynlig flaskehals for prosjektets framdrift. 12K prosjektet vil eventuelt måtte bidra til Tønsberg med noe av ressursbehovet/ midlene til prosessen.

Tønsberg kommune vil be om et møte med Fylkesmannen for å avklare hva som må/ bør gjøres reguleringsmessig for området og hvordan dette kan innpasses i framdriftsplanen for prosjektet.

Kommuneledelsen i Tønsberg må være med i møtet med Fylkesmannen. Petter Berg vil informere riktige instanser i kommunen (Kommunaldirektør Geir Viksand, Leder Kommuneutvikling Rita Regbo, samt rådmann) i forkant av møte med Fylkesmannen.

Prosjektet må ha en god og kontinuerlig dialog med Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Styringsgruppen foreslår at prosjektet (Styreleder og Prosjektleder) orienterer den påtroppende fylkesmannen om prosjektet ved passende anledning, samt oppdaterer fylkeskommunens representant i prosjektet (Per-Eivind Johansen).

Hillestad/
Osnes

19-10 Samarbeid med private aktører

1) Oppsummering fra NHO møtet 16. Mars ble tatt til etterretning.

Osnes

Styret ser at involvering av private aktører er nødvendig og ønskelig på et tidligere stadium enn opprinnelig planlagt, primært fordi en anbefaling om å bygge et anlegg må være forankret hos en potensielle eiere og driftere av anlegget.

Dessuten ser styringsgruppen ikke at investering og drift av et biogassanlegg som kommunenes prioriterte oppgaver.

Styringsgruppen forutsetter at 12K sitt engasjement og helhetstenkning for etablering av en biogass verdikjede i Vestfold blir ivaretatt.

Inntreden av private aktører i prosjektet må forankres hos 12K siden dette kommer noe tidligere enn hva opprinnelig 12K mandatet har tilsagt. Prosjektleder bes formulere et notat som beskriver bakgrunn og behov for å framskynde å involvere de private aktørene. Notatet skal utarbeides som utkast til styringsgruppen og vil etter at styret har hatt

anledning til kommentering, være underlag for en orienteringssak til 12 K styret i neste møte.

2) Forretningsmodeller

Alternative rammer for forretningsmodell for biogassanlegget ble drøftet med utgangspunkt i utsendt underlag.

Styringsgruppen anbefaler en modell som i størst mulig grad samsvarer med det foreslåtte Alternativ 1 og at dette blir en del av underlaget for planlagt workshop den 20. april.

3) Intensjonsavtaler

Foreslått utkast er ok og kan benyttes for å knytte partnere til prosjektet i en utviklingsfase.

20-10 Orienteringer

1) Gassanvendelse (WP 4).

Arbeidspakken er igangsatt i henhold til plan og referansegruppe med brukere er under etablering (med VKT, Reno Norden, VOIS, Vestfold Taxi/Norsk Taxiforbund og Tønsberg Taxi som deltakere). Tatt til etterretning.

2) Status Landbruksprosjektet v/ Ivar Sørby

Orienteringen er vedlagt.

Det er behov for påvirkning av sentrale politiske myndigheter for å få justert rammebetingelsene. P.t er det begrenset åpning for investeringstilskudd til landbruksenheter som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegget, mens andre aktører så langt er utelatt fra Innovasjon Norges rammer for investeringstilskudd.

Problemstillingen taes opp med Stortingsbenken fra Vestfold i møte før ferien. Bente Bjerke tar initiativ til møtet.

Bjerke

3) Møte Sande Kommune

Se utsendt saksunderlag. Sande kommune ønsker dialog med prosjektet for å kunne ha mulighet til bedre klimamessig utnyttelse av eget avfall (som ikke oppfattes som optimal med dagens håndtering), samt kunne bidra til bruk av biorest til eget økologisk landbruk dersom bioresten blir godkjent for slik bruk.

4) Møte Grenlandstinget 26. Mars.

Tatt til etterretning. Grenland ønsker informasjon om mulighetene for OPS samarbeid. Politisk kontaktpunkt er oppnevnt (Prosjektleder Klimakutt i Grenland, Solfrid Rui Slettebakken, varaordfører i Kragerø).

5) Møte TAU (Tønsbergfjordens avløpsutvalg)

TAU avventer beslutning om etablering av biogass anlegg og er forberedt på å kunne inngå langsiktige kontrakter med operatøren.

Tilsvarende dialog er planlagt med Lillevik Renseanlegg

(Larvik) og Enga Renseanlegg (Sandefjord).	
21-10	Økonomistatus
	Økonomioversikten/ status ble tatt til etterretning.
22-10	Eventuelt
	Dialog med Lindum i Drammen. Det er ønskelig at prosjektleder gjensidig informerer/ blir informert om status og planer relatert til biogassproduksjon hos Drammen kommunes selskap Lindum Ressurs og Gjenvinning AS.
	Videre møteplan
	<ul style="list-style-type: none"> • Neste møte 25. mai kl 13-16

14. april 2010,
Knut Kr. Osnes (s)

Vedlegg:
Status og utfordringer for Landbruksprosjektet